

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB Quý I năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	So với cùng kỳ
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	63,770,819	63,638,953	99.79%	102.81%
1.1	Nước SX và nguồn khác Công ty Mẹ	m3	57,445,148	57,366,346	99.86%	102.28%
a	Nước tự SX:	m3	46,825,168	46,245,297	98.76%	101.36%
b	Tổng nước mua:	m3	10,619,980	11,121,049	104.72%	106.28%
-	Nước mua Sông Đà:	m3	630,000	1,049,420	166.57%	218.45%
-	Nước mua Sông Đuống:	m3	9,989,980	10,071,629	100.82%	100.89%
1.2	Nước SX và nguồn khác Công ty 2	m3	14,966,467	14,989,982	100.16%	112.56%
a	Nước tự SX:	m3	3,431,716	3,454,767	100.67%	101.73%
b	Nước mua Công ty mẹ	m3	8,640,796	8,717,375	100.89%	114.03%
c	Nước mua Sông Đuống:	m3	2,893,955	2,817,840	97.37%	120.81%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.01%	88.85%	-0.16%	1.49%
	Tr,đó: 5 XNKDNS + 02 Đội QL	%	86.32%	86.15%	-0.17%	1.61%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	589,224,602,454	603,314,992,904	102.39%	105.48%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB:

1. Các dự án phát triển nguồn

- a. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:
- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Ngọc Hà.
 - Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Ngô Sỹ Liên và Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Mai Dịch.
 - Nghiên cứu bổ sung nguồn nước mặt cho NMN Nam Dư.
 - Dự án nâng công suất NMN Bắc Thăng Long lên 300.000m3/ngđ.
 - Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của NMN Yên Phụ và NMN Ngọc Hà

- Lắp đặt đường ống từ bể chứa GDII về trạm bơm cấp II của Nhà máy nước Cáo Đình.
- Khoan thay thế các giếng CD12, CD13 - Nhà máy nước Cáo Đình.
- Cải tạo bể chứa, thay thế bơm và tuyến cáp điện trạm cấp nước Giảng Võ

2. Các dự án cải tạo MLCN - Chống TTTT

a. Các dự án đã hoàn thành thi công:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô17 - Xí nghiệp Đồng Đa.

b. Các dự án đang CBĐT và CBTH dự án:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô1B - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô1A - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô2 - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực DMA1+2 Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô19E2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực DMA3 Ô19C2A - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực DMA2+3 Ô19C2B - Xí nghiệp Hoàng Mai.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

- XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân): Đã phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán XDCT.
- Xây dựng tuyến ống TD cấp nước D900 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao Kim Chung theo quy hoạch: Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

4. Các dự án phát triển MLCN

a) Các dự án đang thi công.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã, Đồng Trúc và một phần xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD1).

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình - huyện Thường Tín (GD1).

- Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì: Hoàn thành thi công giai đoạn I của dự án. Chờ mặt bằng để thi công giai đoạn II.

b) Các dự án đang triển khai công tác CBDA.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và phần còn lại của xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD2).

- Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực 16 xã còn lại huyện Thường Tín - Giai đoạn 2A.

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Phó TGD Hưng (để chỉ đạo);
- P.HCQT (để p/h);
- Lưu HCQC, KHĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB Quý II năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	So với cùng kỳ
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	68,263,150	69,091,749	101.21%	102.53%
1.1	Nước SX và nguồn khác Công ty Mẹ	m3	61,316,900	62,263,013	101.54%	102.21%
a	Nước tự SX:	m3	49,264,300	49,079,769	99.63%	98.73%
b	Tổng nước mua:	m3	12,052,600	13,183,244	109.38%	117.63%
-	Nước mua Sông Đà:	m3	828,000	2,360,355	285.07%	283.01%
-	Nước mua Sông Đuống:	m3	11,224,600	10,822,889	96.42%	104.33%
1.2	Nước SX và nguồn khác Công ty 2	m3	15,994,389	16,329,344	102.09%	105.05%
a	Nước tự SX:	m3	3,509,009	3,507,620	99.96%	96.99%
b	Nước mua Công ty mẹ	m3	9,048,139	9,500,608	105.00%	104.70%
c	Nước mua Sông Đuống:	m3	3,437,241	3,321,116	96.62%	116.37%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.28%	89.50%	0.22%	0.64%
	Tr,đó: 5 XNKDNS + 02 Đội QL	%	87.16%	86.95%	-0.21%	0.73%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	659,394,721,886	671,286,671,397	101.80%	102.89%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB:

1. Các dự án phát triển nguồn

a. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

- Dự án nâng công suất NMN Bắc Thăng Long lên 300.000m3/ngđ.
- Khoan thay thế các giếng CĐ12, CĐ13 - Nhà máy nước Cáo Đình.
- Cải tạo bể chứa, thay thế bơm và tuyến cáp điện trạm cấp nước Giảng Võ
- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Ngọc Hà.

- Nghiên cứu bổ sung nguồn nước mặt cho NMN Nam Từ.

b. Các dự án đang thi công:

- Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Ngô Sỹ Liên và Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Mai Dịch.

- Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của NMN Yên Phụ và NMN Ngọc Hà
- Lắp đặt đường ống từ bể chứa GDII về trạm bơm cấp II của Nhà máy nước Cáo Đình.

2. Các dự án cải tạo MLCN - Chống TTTT

a. Các dự án đang thi công và chuẩn bị khởi công:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đồng Đa.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đồng Đa.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô2 - Xí nghiệp Cầu Giấy.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA1+2 Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3 Ô19C2A - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- ### **b. Các dự án đang CBĐT:**
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1B - Xí nghiệp Cầu Giấy.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1A - Xí nghiệp Cầu Giấy.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA2+3 Ô19C2B - Xí nghiệp Hoàng Mai.
 - Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E1 cũ - Xí nghiệp Hoàng Mai.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

- XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân): Hoàn thành công tác LCNT gói thầu thi công xây lắp và giám sát.
- Xây dựng tuyến ống TD cấp nước D900 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao Kim Chung theo quy hoạch: Hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công.

4. Các dự án phát triển MLCN

- ### **a) Các dự án đang thi công.**

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã, Đồng Trúc và một phần xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD1).
- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình - huyện Thường Tín (GD1).
- Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì: Hoàn thành thi công giai đoạn I của dự án. Dự kiến tháng 7/2025 triển khai tổ chức thi công giai đoạn II.
- b) Các dự án đang triển khai công tác CBDA.
 - Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và phần còn lại của xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD2).
 - Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực 16 xã còn lại huyện Thường Tín - Giai đoạn 2A.

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Phó TGD Hưng (để chỉ đạo);
- P.HCQT (để p/h);
- Lưu HCQC, KHĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB Quý III năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	So với cùng kỳ
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	69,035,985	70,407,373	101.99%	103.28%
1.1	Nước SX và nguồn khác Công ty Mẹ	m3	62,009,590	63,434,425	102.30%	103.14%
a	Nước tự SX:	m3	49,219,930	49,808,440	101.20%	99.54%
b	Tổng nước mua:	m3	12,789,660	13,625,985	106.54%	118.85%
-	Nước mua Sông Đà:	m3	1,518,010	2,660,339	175.25%	249.83%
-	Nước mua Sông Đuống:	m3	11,271,650	10,965,646	97.29%	105.44%
1.2	Nước SX và nguồn khác Công ty 2	m3	16,175,067	16,884,104	104.38%	105.02%
a	Nước tự SX:	m3	3,479,175	3,503,241	100.69%	96.41%
b	Nước mua Công ty mẹ	m3	9,148,672	9,911,156	108.33%	105.30%
c	Nước mua Sông Đuống:	m3	3,547,220	3,469,707	97.81%	114.45%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.32%	90.04%	0.72%	0.33%
	Tr, đó: 5 XNKDNS + 02 Đội QL	%	87.59%	87.56%	-0.03%	0.35%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	671,803,040,785	694,198,243,578	103.33%	103.98%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB:

1. Các dự án phát triển nguồn

- Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:
 - Dự án nâng công suất NMN Bắc Thăng Long lên 300.000m3/ngđ.
 - Cải tạo bể chứa, thay thế bơm và tuyến cáp điện trạm cấp nước Giảng Võ
 - Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Ngọc Hà.
 - Nghiên cứu bổ sung nguồn nước mặt cho NMN Nam Dư.
- Các dự án đang thi công:
 - Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Ngô Sỹ Liên và Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Mai Dịch.
 - Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của NMN Yên Phụ và NMN Ngọc Hà
 - Lắp đặt đường ống từ bể chứa GĐII về trạm bơm cấp II của Nhà máy nước Cáo Đình.
 - Khoan thay thế các giếng CĐ12, CĐ13 - Nhà máy nước Cáo Đình.

2. Các dự án cải tạo MLCN - Chống TTTT

a. Các dự án đang thi công:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô2 - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA1+2 Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3 Ô19C2A - Xí nghiệp Hoàng Mai.

b. Các dự án đang CBĐT:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1B - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1A - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA2+3 Ô19C2B - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E1 cũ - Xí nghiệp Hoàng Mai.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

- XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân): đang thi công công trình (khối lượng đạt 65%).
- Xây dựng tuyến ống TD cấp nước D900 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao Kim Chung theo quy hoạch: Đang triển khai công tác TKBVTC.

4. Các dự án phát triển MLCN

a) Các dự án đang triển khai công tác CBDA.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và phần còn lại của xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD2).
- Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực 16 xã còn lại huyện Thường Tín - Giai đoạn 2A.

b) Các dự án đang thi công.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã, Đồng Trúc và một phần xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD1).
- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình - huyện Thường Tín (GD1): đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì: Hoàn thành thi công cả 02 giai đoạn của dự án.

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Phó TGD Hưng (để chỉ đạo);
- P.HCQT (để p/h);
- Lưu HCQC, KHĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB Quý IV năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	So với cùng kỳ
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	69,912,673	70,025,459	100.16%	101.20%
1.1	Nước SX và nguồn khác Công ty Mẹ	m3	62,198,615	63,045,294	101.36%	101.13%
a	Nước tự SX:	m3	48,366,605	47,995,311	99.23%	95.81%
b	Tổng nước mua:	m3	13,832,010	15,049,983	108.81%	122.92%
-	Nước mua Sông Đà:	m3	2,320,500	3,890,460	167.66%	286.44%
-	Nước mua Sông Đuống:	m3	11,511,510	11,159,523	96.94%	102.52%
1.2	Nước SX và nguồn khác Công ty 2	m3	16,671,451	16,616,636	99.67%	102.36%
a	Nước tự SX:	m3	3,439,837	3,456,280	100.48%	97.58%
b	Nước mua Công ty mẹ	m3	8,957,393	9,636,471	107.58%	102.76%
c	Nước mua Sông Đuống:	m3	4,274,221	3,523,885	82.45%	106.32%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.84%	91.00%	1.16%	0.88%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + 02 Đội QL	%	87.92%	88.79%	0.87%	1.03%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	687,256,257,535	703,719,897,443	102.40%	102.80%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB:

1. Các dự án phát triển nguồn

a. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

- Dự án nâng công suất NMN Bắc Thăng Long lên 300.000m3/ngđ.
- Nghiên cứu bổ sung nguồn nước mặt cho NMN Nam Dư.
- Khoan thay thế các giếng YP31 - Nhà máy nước Yên Phụ.
- Khoan thay thế các giếng MDH2, MDH3B, MDH4B - Nhà máy nước Mai Dịch
- Khoan thay thế giếng NSLH24 - Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên
- Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của các NMN

Mai Dịch, Ngô Sỹ Liên và Lương Yên:

- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Lương Yên

b. Các dự án đang thi công:

- Cải tạo bể chứa, thay thế bơm và tuyến cáp điện trạm cấp nước Giảng Võ
- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Ngọc Hà.

c. Các dự án đã hoàn thành và bàn giao:

- Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Ngô Sỹ Liên và Cải tạo hệ thống Clo cho NMN Mai Dịch.
- Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của NMN Yên Phụ và NMN Ngọc Hà
- Lắp đặt đường ống từ bể chứa GDII về trạm bơm cấp II của Nhà máy nước Cáo Đình.
- Khoan thay thế các giếng CĐ12, CĐ13 - Nhà máy nước Cáo Đình.

2. Các dự án cải tạo MLCN - Chống TTTT

a. Các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị dự án:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1A - Xí nghiệp Cầu Giấy.

b. Các dự án đang thi công / chuẩn bị khởi công:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA2+3 Ô19C2B - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E1 cũ - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1B - Xí nghiệp Cầu Giấy.

c. Các dự án đã hoàn thành và bàn giao:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đồng Đa.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô2 - Xí nghiệp Cầu Giấy.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA1+2 Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19E2 - Xí nghiệp Hoàng Mai.
- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3 Ô19C2A - Xí nghiệp Hoàng Mai.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

- XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân): đã thi đạt 100% khối lượng dự án.

- Xây dựng tuyến ống TD cấp nước D900 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao Kim Chung theo quy hoạch: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và giám sát.

4. Các dự án phát triển MLCN

a) Các dự án đang triển khai công tác CBDA.

- Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực 16 xã còn lại huyện Thường Tín - Giai đoạn 2A.

- Xây dựng tuyến ống DN800; Cải tạo, hoàn thiện mạng lưới cấp nước, đầu nối cho các hộ dân xã Hồng Vân, một phần xã Chương Dương (Giai đoạn 2B).

b) Các dự án đang thi công / chuẩn bị khởi công.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã, Đồng Trục và một phần xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GĐ1).

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và phần còn lại của xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GĐ2).

c) Các dự án đã hoàn thành và bàn giao.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình - huyện Thường Tín (GĐ1): đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì: Hoàn thành thi công cả 02 giai đoạn của dự án.

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Phó TGD Hưng (để chỉ đạo);
- P.HCQT (để p/h);
- Lưu HCQC, KHĐT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Tiến Hưng