

Số: 746 /NSHN-KHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB quý III năm 2026

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện		% TH/KH	So với cùng kỳ
				m3	m3/ngđ		
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	72,259,241	72,435,511	787,343	100.24%	102.88%
1.1	Nước SX và nguồn khác Công ty Mẹ	m3	63,866,362	64,860,044	705,000	101.56%	102.25%
a	Nước tự SX:	m3	48,134,346	49,454,949	537,554	102.74%	99.29%
b	Tổng nước mua:	m3	15,732,016	15,405,095	167,447	97.92%	113.06%
-	Nước mua Sông Đà:	m3	3,404,000	4,595,095	49,947	134.99%	172.73%
-	Nước mua Sông Đuống:	m3	11,408,016	10,810,000	117,500	94.76%	98.58%
-	Nước mua Sông Hồng:	m3	920,000				
1.2	Nước SX và nguồn khác Công ty 2	m3	18,044,794	18,015,201	195,817	99.84%	106.70%
a	Nước tự SX:	m3	3,538,299	3,513,255	38,188	99.29%	100.29%
b	Nước mua Công ty mẹ	m3	9,651,915	10,439,734	113,475	108.16%	105.33%
c	Nước mua Sông Đuống:	m3	4,854,580	4,062,212	44,154	83.68%	117.08%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.68%	90.48%		0.80%	0.45%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + 02 Đội QL	%	87.80%	88.34%		0.54%	0.78%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	701,419,349,779	717,856,585,851		102.34%	103.41%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB:

1. Tổng số dự án thuộc danh mục KH vốn đầu tư năm 2026 (Ban QLDA): 36 dự án, bao gồm:

- Nhóm dự án nguồn: 13 dự án
- Nhóm dự án cải tạo MLCN: 10 dự án

- Nhóm dự án Phát triển MLCN: 04 dự án
- Nhóm dự án Cấu trúc MLCN: 7 dự án (trong đó có 1 dự án mới đề xuất bổ sung)
- Nhóm dự án khác: 02 dự án

2. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án chuyển tiếp được phê duyệt QTV năm 2026: 12 dự án
- Tổng số dự án thuộc danh mục KH 2026 được phê duyệt QTV: 02 dự án
- Tổng số dự án đề xuất bổ sung vào danh mục kế hoạch năm 2026: 01 dự án;
- Tổng số dự án đã và đang triển khai: 25 dự án thuộc danh mục KH vốn năm 2026;
- Tổng số dự án chưa triển khai: 09 dự án
- + Nhóm dự án nguồn: 03 dự án (Lý do: Dự án BS nguồn nước mặt cho NMN Gia Lâm và Khoan thay thế giếng khai thác nước thô H2 Gia Lâm dự kiến Quý IV mới triển khai nghiên cứu; Dự án Khoan thay thế 02 giếng Mai Dịch MDH2, TC1 hiện chưa có Văn bản của Cục quản lý tài nguyên nước)
- + Nhóm dự án Cải tạo MLCN: 05 dự án (Lý do: 5 dự án mới được Phòng KHĐT ghi danh mục KH vốn CBDA năm 2026, hiện đã đưa vào Tờ trình để đề nghị UBND TP phê duyệt Kế hoạch đầu tư cải tạo)
- + Nhóm dự án Cấu trúc MLCN: 01 dự án (Lý do: Dự án Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN800-DN1000, từ nút giao đường VĐ3 - Trần Duy Hưng đến nút giao Văn Cao Thụy Khuê: chưa triển khai nghiên cứu do vướng mắc của tuyến đường sắt đô thị số 5 có 5 ga ngầm hiện chưa biết cụ thể thời gian thi công nên chưa đủ điều kiện triển khai)

2.1. Các dự án phát triển nguồn (09 dự án)

a) Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

- Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long đạt công suất 300.000m³/ngày và xây dựng hệ thống mạng lưới tuyến ống cấp nước theo quy hoạch.
- Nghiên cứu bổ sung nguồn nước mặt cho NMN Nam Từ.
- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Lương Yên.

b) Dự án đang thi công:

- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Ngọc Hà.

- Cải tạo bể chứa, thay thế bơm và tuyến cáp điện trạm cấp nước Giảng Võ.
- Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và nhà Clo cho NMN Lương Yên.
- Khoan thay thế giếng YP31 - Nhà máy nước Yên Phụ.
- Cải tạo, thay thế sửa chữa cụm van V2, bổ sung bộ đo độ đục của các NMN Mai Dịch, Ngô Sỹ Liên và Lương Yên.

- Khoan thay thế giếng NSLH24 - Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên.

- Khoan thay thế các giếng MDH3B, MDH4B - Nhà máy nước Mai Dịch.

2.2. Các dự án cải tạo MLCN – chống TTTT (05 dự án)

a) Các dự án đang triển khai công tác CBDA:

- Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô1A - Xí nghiệp Cầu Giấy.

- Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô13 - Xí nghiệp Đồng Đa.

b) Các dự án đang thi công:

- Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA2+3-Ô19C2B - Xí nghiệp Hoàng Mai.

- Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô19E1 cũ - Xí nghiệp Hoàng Mai.

- Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô1B - Xí nghiệp Cầu Giấy.

2.3. Các dự án cấu trúc MLCN:

a) Các dự án đang triển khai công tác CBDA

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN400 chạy dọc đường Văn Tiến Dũng từ đường Cầu Diễn đến đường Tây Thăng Long.

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN1000 trên đường Tỉnh lộ 70 từ đường trục Hồ Tây - Ba Vì đến và chạy dọc theo Quốc lộ 32 về đường vành đai 3 (ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng).

b) Các dự án đang thi công:

- Xây dựng tuyến ống TD cấp nước D900 từ NMN Bắc Thăng Long đến nút giao Kim Chung theo quy hoạch: Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng 16/6/2026.

- Xây dựng tuyến ống D400 cấp nước tăng cường cho khu Ngoại giao đoàn, khu Tây Hồ Tây theo quy hoạch.

- Dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A - Xí nghiệp Đồng Đa.

2.4. Các dự án phát triển MLCN

a) Các dự án đang triển khai công tác CBDA:

- Xây dựng tuyến ống truyền dẫn DN400- DN800; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước, đầu nối khách hàng cho xã Hồng Vân, một phần xã Chương Dương (Giai đoạn 2B).

b) Các dự án đang thi công:

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Đồng Trúc và một phần xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD1).

- Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và phần còn lại của xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất (GD2).

- Xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, một phần xã Thường Tín, một phần xã Phú Xuyên (Giai đoạn 2A).

2.5. Các dự án khác:

- Khôi phục cụm xử lý bùn cặn, các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do việc giải phóng mặt bằng của NMN Tương Mai: Hoàn thành các hạng mục còn lại sau khi có mặt bằng (tháng 10/2026).

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống Scada và Pmac kết nối trung tâm vận hành cấp nước: Đang thực hiện công tác CBĐT.

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- Phó TGD Hưng (để chỉ đạo);
- P.HCQT (để p/h);
- Lưu: HCQC, KHĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Tiến Hưng